

UPGRADE INNOVATIONS | Hexnovas / WinGPro heat exchanger sourcing report

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЗАКУПОЧНЫЙ ОТЧЕТ

Hexnovas / Baode / WinGPro - подбор и переговоры по пластинчатым теплообменникам

Исполнительный вывод

UPGRADE INNOVATIONS выполнила комплексное IT/data и закупочно-координационное сопровождение: поиск производителя, проверка документов, переговоры, выявление технических рисков, подготовка договорной базы и получение технически корректного низконапорного варианта.

Текущий главный выбор

Заказчик должен выбрать между технически рекомендуемым вариантом TH150B-381H / AISI 316L и эконом-вариантом TH150B-381H / AISI 304. Старый вариант BH150B-307H дешевле, но имеет высокий перепад давления и не рекомендуется без отдельного гидравлического подтверждения.

Сравнение текущих вариантов

Вариант	Материал	Цена за 2 шт., USD	Перепад, кПа	PN	Статус	Комментарий
BH150B-307H	316L	25,760	63.3 / 99.4	PN16	Риск	Дешевле, но высокий перепад давления. Не принимать без подтверждения насосов.
TH150B-381H	316L	31,120	24.0 / 29.9	PN16	Рекомендуется	Лучшее соответствие по гидравлике и материалу референса.
TH150B-381H	304	28,368	24.0 / 29.9	PN16	Эконом	Сохраняет гидравлику, но требует письменного согласования замены 316L на 304.

Исходные требования и ориентиры

- Тепловая нагрузка около 1194-1195 kW на один теплообменник.
- Среды: вода 12/7 C и 40% этиленгликоль 5/10 C.
- Референсное подключение: DN150 PN16.
- Референсный материал: AISI316L 0.5 mm, EPDM HT.
- Целевой перепад давления для неизменяемого проекта и насосов: около max 30 kPa / 0.30 bar на сторону.

Что было достигнуто

- Подтверждена связь Hexnovas с Baode и заводским каналом.
- Получены и структурированы PI, data sheets, drawings, ISO, CE/PED, Business Registration.
- Согласована схема 30% / 70% вместо 100% предоплаты.
- Логика поставки исправлена на FCA Seller's factory, Anhui, China.
- Выявлено и закрыто несоответствие PN10 vs PN16.
- Выявлен риск высокого перепада давления и получен новый подбор TH150B-381H с допустимым перепадом.
- Получена цена эконом-варианта AISI 304 при сохранении низкого перепада.

Риски и контроль

- Если выбирается TH150B-381H, договор и PI должны быть обновлены с BH150B на TH150B.
- Если выбирается AISI 304, необходимо письменное согласование заказчика/проектировщика, так как референс был 316L.
- ЕАС/ЕАЕУ не входит в поставку и должен обрабатываться отдельно, если потребуется.
- Перед оплатой bank beneficiary должен совпадать с продавцом/PI/договором.
- До 70% оплаты нужно получить test report, material certificates, packing list, commercial invoice, certificate of origin, warranty certificate, фото/видео и шильдики.

Рекомендация

- Основной вариант: TH150B-381H / AISI 316L / 31,120 USD за два теплообменника.
- Эконом-вариант: TH150B-381H / AISI 304 / 28,368 USD за два теплообменника, только при письменном согласовании материала.
- Вариант BH150B-307H не оплачивать без гидравлического подтверждения по насосам.

Следующие шаги

- Получить от заказчика выбор: 316L или 304.
- Запросить у Hexnovas финальную PI, datasheet, drawing и contract update на выбранную модель TH150B-381H.
- После проверки PI и реквизитов готовить 30% advance payment.
- Контролировать производство 21 день после аванса и собрать pre-shipment package до 70% оплаты.

Пояснение для Codex / интерактивного отчета

Для внедрения интерактивной страницы использовать JSON и brief из папки 06_CODEX_INTERACTIVE_REPORT_TASK. Страница должна показывать варианты выбора, цены, перепады давления, документы, риски, timeline и следующий шаг заказчика. Не публиковать внутренние служебные цитирования; использовать нормальные названия документов из архива.